

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Gantt Chart											
								nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		
0		<b>CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO</b>	<b>152.5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 1/07/26</b>		<b>\$ 5,646,107,427</b>	[Gantt Chart Summary]											
1		<b>1 PRELIMINARES</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>vie 26/12/25</b>		<b>\$ 57,776,202</b>	[Gantt Chart Summary]											
2		<b>1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>vie 5/12/25</b>		<b>\$ 9,871,997</b>	[Gantt Chart Summary]											
3		1.1.1 Localizacion, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo. Me	5 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25		\$ 9,871,997	[Gantt Chart Summary]											
4		<b>1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 8/12/25</b>	<b>vie 19/12/25</b>		<b>\$ 20,144,548</b>	[Gantt Chart Summary]											
5		1.2.1 Suministro e instalacion de redes Electricas provisionales.	10 días	lun 8/12/25	vie 19/12/25	3	\$ 13,429,699	[Gantt Chart Summary]											
6		1.2.2 Suministro e instalacion redes Hidro Sanitarias provisionales.	10 días	lun 8/12/25	vie 19/12/25	3	\$ 6,714,849	[Gantt Chart Summary]											
7		<b>1.3 DESMONTES - RETIROS - DEMOLICIONES</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 8/12/25</b>	<b>vie 26/12/25</b>		<b>\$ 27,759,657</b>	[Gantt Chart Summary]											
8		1.3.1 TALA, cargue y retiro de ÁRBOLES bajo cualquier condición, ALTL	5 días	lun 8/12/25	vie 12/12/25	3	\$ 2,027,131	[Gantt Chart Summary]											
9		1.3.2 Astillado y chipiado de raices y tocones de aprovechamiento forest	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	8	\$ 1,013,566	[Gantt Chart Summary]											
10		1.3.3 Demolicion Mecanica de Andenes, cunetas, carcamos o pisos en C	5 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	9	\$ 24,718,960	[Gantt Chart Summary]											
11		<b>2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS</b>	<b>27.5 días</b>	<b>jue 4/12/25</b>	<b>lun 12/01/26</b>		<b>\$ 154,579,930</b>	[Gantt Chart Summary]											
12		<b>2.1 ADECUACION DEL LOTE</b>	<b>6.5 días</b>	<b>jue 4/12/25</b>	<b>vie 12/12/25</b>		<b>\$ 18,436,756</b>	[Gantt Chart Summary]											
13		2.1.1 Descapote Mecanico, incluye cargue, botada y transporte de Tierra	3 días	jue 4/12/25	lun 8/12/25	3FC-2 días	\$ 11,692,886	[Gantt Chart Summary]											
14		2.1.2 Acondicionamiento de acceso provisional a la obra con recebo (afir	3 días	mar 9/12/25	vie 12/12/25	13FC+0.5 días	\$ 6,300,365	[Gantt Chart Summary]											
15		2.1.3 Movimiento de material proveniente de las excavaciones, conforma	5 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	14FC-5 días	\$ 443,506	[Gantt Chart Summary]											
16		<b>2.2 EXCAVACIONES</b>	<b>14 días</b>	<b>jue 11/12/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>		<b>\$ 31,815,628</b>	[Gantt Chart Summary]											
17		2.2.1 Excavacion Mecanica de material heterogéneo, bajo cualquier grad	5 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25	15FC-1 día	\$ 23,993,494	[Gantt Chart Summary]											
18		2.2.2 Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3)	5 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	17FC-2 días	\$ 4,009,038	[Gantt Chart Summary]											
19		2.2.3 Demolición de roca con Agente Demoledor tipo Cras o similar, con	5 días	vie 19/12/25	vie 26/12/25	18FC-2 días	\$ 3,621,829	[Gantt Chart Summary]											
20		2.2.4 Remoción manual de Material procedente de las demoliciones de r	5 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25	19FC-2 días	\$ 191,267	[Gantt Chart Summary]											
21		<b>2.3 LLENOS COMPACTADOS Y REEMPLAZOS</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 30/12/25</b>	<b>lun 12/01/26</b>		<b>\$ 104,327,546</b>	[Gantt Chart Summary]											
22		2.3.1 Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de SUBBAS	5 días	mar 30/12/25	mar 6/01/26	20FC-1 día	\$ 39,009,101	[Gantt Chart Summary]											
23		2.3.2 Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de BASE GF	5 días	lun 5/01/26	lun 12/01/26	22FC-1 día	\$ 65,318,445	[Gantt Chart Summary]											
24		<b>3 CIMENTACION Y SUB ESTRUCTURA</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 12/01/26</b>	<b>lun 26/01/26</b>		<b>\$ 162,588,485</b>	[Gantt Chart Summary]											
25		<b>3.1 CIMENTACION</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 12/01/26</b>	<b>lun 26/01/26</b>		<b>\$ 162,588,485</b>	[Gantt Chart Summary]											
26		3.1.1 Construcción de PLACA DE CONTRA PISO en concreto de 28 Mpa	10 días	lun 12/01/26	lun 26/01/26	30FC-5 días	\$ 162,588,485	[Gantt Chart Summary]											
27		<b>4 ESTRUCTURA</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 12/01/26</b>	<b>vie 27/02/26</b>		<b>\$ 1,349,281,673</b>	[Gantt Chart Summary]											
28		<b>4.1 ACERO DE REFUERZO</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 12/01/26</b>	<b>lun 2/02/26</b>		<b>\$ 97,302,245</b>	[Gantt Chart Summary]											
29		4.1.1 Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurad	15 días	lun 12/01/26	lun 2/02/26	23	\$ 4,940,472	[Gantt Chart Summary]											
30		4.1.2 Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA. Incluye el suministro	5 días	lun 12/01/26	lun 19/01/26	23	\$ 92,361,773	[Gantt Chart Summary]											
31		<b>4.2 ESTRUCTURA METALICA</b>	<b>29 días</b>	<b>lun 19/01/26</b>	<b>vie 27/02/26</b>		<b>\$ 1,251,979,429</b>	[Gantt Chart Summary]											
32		4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de estructura en Steel framing,	24 días	lun 19/01/26	vie 20/02/26	26FC-5 días	\$ 1,101,150,599	[Gantt Chart Summary]											
33		4.2.2 ESTRUCTURA METALICA. ASTM A500 - A572 - A36 A1011 - G50	15 días	vie 6/02/26	vie 27/02/26	32FC-10 días	\$ 150,828,830	[Gantt Chart Summary]											
34		<b>5 CUBIERTAS Y CIELOS</b>	<b>65 días</b>	<b>mar 24/02/26</b>	<b>mar 26/05/26</b>		<b>\$ 252,631,514</b>	[Gantt Chart Summary]											
35		<b>5.1 CUBIERTAS</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 24/02/26</b>	<b>mar 24/03/26</b>		<b>\$ 219,653,115</b>	[Gantt Chart Summary]											
36		5.1.1 Suministro e instalación Cubierta monolítica tipo panel sándwich M	10 días	mar 24/02/26	mar 10/03/26	33FC-3 días	\$ 179,181,142	[Gantt Chart Summary]											

Proyecto: CEDI ESE HOSPITAL S  
Fecha: sáb 25/10/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	nov	dic	tri 1, 2026		feb	mar	tri 2, 2026		may	jun	tri 3, 2026	
										ene		abr		jul	ago				
37		5.1.2 Suministro, transporte y colocación de Canal de aguas lluvias desa	5 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26	36	\$ 28,739,515												
38		5.1.3 S.T.C caja tragante para evacuación de aguas con doble espigo de	5 días	mar 17/03/26	mar 24/03/26	37	\$ 1,352,837												
39		5.1.4 Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada	5 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26	36	\$ 10,379,621												
40		<b>5.2 CIELOS FALSOS</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 12/05/26</b>	<b>mar 26/05/26</b>		<b>\$ 32,978,399</b>												
41		5.2.1 Suministro, transporte e instalacion de Cielo falso en Placa de fibro	10 días	mar 12/05/26	mar 26/05/26	127	\$ 6,065,763												
42		5.2.2 Suministro, transporte e instalacion de Cielo falso a Nivel en dry we	10 días	mar 12/05/26	mar 26/05/26	127	\$ 26,912,637												
43		<b>6 MAMPOSTERIA - SISTEMAS LIVIANOS - PREFABRICADOS</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 10/03/26</b>	<b>mar 19/05/26</b>		<b>\$ 542,067,271</b>												
44		<b>6.1 MUROS EN SISTEMAS LIVIANOS</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 10/03/26</b>	<b>mar 19/05/26</b>		<b>\$ 542,067,271</b>												
45		6.1.1 S.T.I de Panel Metálico para MURO ref: SUPERWALL de METECH	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	47	\$ 147,579,472												
46		6.1.2 S.T.I de Panel Metálico para MURO ref: SUPERWALL de METECH	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	47	\$ 71,292,088												
47		6.1.3 S.T.I de Panel Metálico para MURO ref: MONOWALL de METECH	25 días	mar 10/03/26	mar 14/04/26	36	\$ 221,038,086												
48		6.1.4 Suministro e instalación Fachada monolítica tipo panel sándwich M	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	47	\$ 32,955,418												
49		6.1.5 Suministro, transporte e instalacion de Placa Fibrocemento 10mm	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	47	\$ 33,932,001												
50		6.1.6 Suministro, transporte e instalacion de placa Carton Yeso 1/2" Star	25 días	mar 10/03/26	mar 14/04/26	36	\$ 24,388,475												
51		6.1.7 Refuerzo de vanos con Listón de Madera Plástica Verde 5.5 x 2.4 x	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	50	\$ 4,644,332												
52		6.1.8 Filetes Interiores Esquinero PVC X 2.44 Sistemas Livianos	25 días	mar 14/04/26	mar 19/05/26	50	\$ 6,237,399												
53		<b>7 RECUBRIMIENTOS</b>	<b>50 días</b>	<b>mar 14/04/26</b>	<b>mar 23/06/26</b>		<b>\$ 65,284,246</b>												
54		<b>7.1 ENCHAPES</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 14/04/26</b>	<b>mar 9/06/26</b>		<b>\$ 21,200,059</b>												
55		7.1.1 Suministro, transporte e instalacion de Enchape BLANCO de 30x60	15 días	mar 19/05/26	mar 9/06/26	49	\$ 18,613,859												
56		7.1.2 Suministro, transporte e instalacion de Media caña vertical y horizo	5 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26	50	\$ 1,899,111												
57		7.1.3 Suministro, transporte e instalacion de Media caña en Mortero 1:4 c	5 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26	50	\$ 687,089												
58		<b>7.2 ESTUCOS - PINTURAS - RECUBRIMIENTOS</b>	<b>20 días</b>	<b>mar 26/05/26</b>	<b>mar 23/06/26</b>		<b>\$ 44,084,187</b>												
59		7.2.1 PINTURA Epoxi Poliamida MUROS para interiores. Incluye suminis	20 días	mar 26/05/26	mar 23/06/26	42	\$ 1,724,144												
60		7.2.2 PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA para Muros interiores. Incluye	20 días	mar 26/05/26	mar 23/06/26	42	\$ 28,304,138												
61		7.2.3 PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA CIELOS para interiores. Inclu	20 días	mar 26/05/26	mar 23/06/26	42	\$ 14,055,905												
62		<b>8 PISOS Y ZOCALOS</b>	<b>107 días</b>	<b>lun 2/02/26</b>	<b>mié 1/07/26</b>		<b>\$ 189,420,572</b>												
63		<b>8.1 CARCAMO</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 2/02/26</b>	<b>jue 12/02/26</b>		<b>\$ 5,684,888</b>												
64		8.1.1 Construccion de Carcamo en concreto de 3500 psi seccion interior	8 días	lun 2/02/26	jue 12/02/26	29	\$ 5,684,888												
65		<b>8.2 ACABADOS DE PISO</b>	<b>99 días</b>	<b>jue 12/02/26</b>	<b>mié 1/07/26</b>		<b>\$ 171,394,223</b>												
66		8.2.1 Suministro, transporte e instalacion de Entrepiso en Placa de Fibro	15 días	vie 20/02/26	vie 13/03/26	32	\$ 3,586,914												
67		8.2.2 Suministro, transporte y colocacion de Piso cerámico Vulcano gris	15 días	mar 19/05/26	mar 9/06/26	49	\$ 3,586,914												
68		8.2.3 Construcción PISO CONCRETO 21 Mpa. E= 0.07 m. ACABADO P	15 días	mar 10/03/26	mar 31/03/26	36	\$ 14,434,446												
69		8.2.4 Suministro, transporte e instalacion de Piso ESPC 230 Mm*1524m	8 días	vie 19/06/26	mié 1/07/26	87	\$ 60,021,202												
70		8.2.5 construcción de Piso en Concreto MR 45 e=0,20 mts, tráfico vehic	15 días	mar 14/04/26	mar 5/05/26	47	\$ 65,907,967												
71		8.2.6 Construccion de Andenes en concreto de 21 Mpa E=0.10, con Dila	15 días	jue 12/02/26	jue 5/03/26	64	\$ 23,856,780												
72		<b>8.3 TRATAMIENTO DE PISOS Y JUNTAS</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 5/05/26</b>	<b>mié 20/05/26</b>		<b>\$ 5,987,762</b>												
73		8.3.1 Corte de placa en concreto para Dilatacion y/o demolición	5 días	mar 5/05/26	mar 12/05/26	70	\$ 2,079,776												

Proyecto: CEDI ESE HOSPITAL S  
Fecha: sáb 25/10/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	nov	dic	tri 1, 2026			tri 2, 2026			tri 3, 2026	
										ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
74		8.3.2 Junta de dilatación en sellante de poliuretano con elevada resistencia	3 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	73	\$ 3,739,349										
75		8.3.3 Suministro, transporte y colocación de Pirlan tapajunta quick fix en	3 días	vie 15/05/26	mié 20/05/26	74	\$ 168,637										
76		<b>8.4 ZOCALOS / CORDONES / BORDILLOS</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 15/05/26</b>	<b>mar 30/06/26</b>		<b>\$ 6,353,699</b>										
77		8.4.1 Suministro, transporte e instalación de Zocalo madera Laminada	5 días	mar 23/06/26	mar 30/06/26	60	\$ 2,324,627										
78		8.4.2 Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de 0.15	5 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26	74	\$ 4,029,072										
79		<b>9 CARPINTERIA METALICA</b>	<b>33 días</b>	<b>mar 5/05/26</b>	<b>vie 19/06/26</b>		<b>\$ 104,780,856</b>										
80		<b>9.1 ESPEJOS</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>vie 12/06/26</b>		<b>\$ 2,014,455</b>										
81		9.1.1 Suministro, transporte e instalación de Espejo en cristal flotado 4m	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 2,014,455										
82		<b>9.2 BARRAS DE APOYO</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>jue 11/06/26</b>		<b>\$ 4,449,956</b>										
83		9.2.1 Barra Abatible Sup 800mm Discapacitados Vertical	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26	55	\$ 3,394,053										
84		9.2.2 Barra Recta 600 Discapacitados	2 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26	55	\$ 1,055,903										
85		<b>9.3 PUERTAS METALICAS</b>	<b>33 días</b>	<b>mar 5/05/26</b>	<b>vie 19/06/26</b>		<b>\$ 48,860,118</b>										
86		9.3.1 Suministro, transporte e instalación puerta/cortina enrollable motori	8 días	mar 5/05/26	vie 15/05/26	70	\$ 11,507,963										
87		9.3.2 Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rol	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 14,456,534										
88		9.3.3 Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rol	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 5,218,378										
89		9.3.4 Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rol	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 17,677,244										
90		<b>9.4 VENTANAS - PUERTAS VIDRIERAS - PERSIANAS ALUMINIO ANODI</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>vie 19/06/26</b>		<b>\$ 45,514,710</b>										
91		9.4.1 Suministro, transporte e instalación perfilería en aluminio + pintura	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 7,447,270										
92		9.4.2 Suministro, transporte e instalación perfilería en aluminio + pintura	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 2,857,346										
93		9.4.3 Suministro, transporte e instalación perfilería en aluminio + pintura	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 10,459,440										
94		9.4.4 Suministro, transporte e instalación puerta batiente con perfilería en	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 10,553,893										
95		9.4.5 Suministro, transporte e instalación puerta batiente con perfilería en	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 5,809,462										
96		9.4.6 Suministro, transporte e instalación puerta batiente 2 cuerpos móvi	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 2,847,909										
97		9.4.7 Suministro, transporte e instalación puerta batiente 2 cuerpos móvi	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 5,539,391										
98		<b>9.5 MESONES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>vie 19/06/26</b>		<b>\$ 3,941,617</b>										
99		9.5.1 Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable c	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 1,114,665										
100		9.5.2 Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable c	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 906,505										
101		9.5.3 Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable c	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 872,930										
102		9.5.4 Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable c	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 1,047,517										
103		<b>10 APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>mié 17/06/26</b>		<b>\$ 7,846,809</b>										
104		<b>10.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 12/06/26</b>	<b>mié 17/06/26</b>		<b>\$ 846,023</b>										
105		10.1.1 Suministro, transporte y colocación de Grifería lavaplatos sencilla	3 días	vie 12/06/26	mié 17/06/26	107	\$ 846,023										
106		<b>10.2 APARATOS SANITARIOS</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 9/06/26</b>	<b>vie 12/06/26</b>		<b>\$ 7,000,787</b>										
107		10.2.1 Suministro, transporte e instalación de Sanitario Ecoclean Single l	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 2,969,861										
108		10.2.2 Suministro, transporte e instalación de Sanitario Aquajet Pro ref c	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 1,089,603										
109		10.2.3 Suministro, transporte e instalación de Lavamanos Avanti de pede	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 454,877										
110		10.2.4 Suministro, transporte e instalación de Lavamanos institucional de	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 1,973,171										

Proyecto: CEDI ESE HOSPITAL S  
Fecha: sáb 25/10/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	Gantt Chart														
								nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago					
111		10.2.5 Suministro, transporte e instalacion de Lavaescobas prefabricado.	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	55	\$ 513,275															
112		<b>11 AISLAMIENTOS - IMPERMEABILIZACIONES - FILTROS</b>	<b>126.5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mar 26/05/26</b>		<b>\$ 1,697,464</b>															
113		<b>11.1 IMPERMEABILIZACIONES</b>	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25		\$ 0															
114		11.2 Impermeabilizacion con recubrimiento elástico impermeable, elaborad	5 días	mar 19/05/26	mar 26/05/26	49	\$ 1,697,464															
115		<b>12 CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>144.5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>vie 19/06/26</b>		<b>\$ 22,892,264</b>															
116		<b>12.1 MUEBLES</b>	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25		\$ 0															
117		12.2 Suministro, transporte e instalacion de Mueble inferior Cocina en made	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 7,010,303															
118		12.3 Suministro, transporte e instalacion de Mueble inferior Cocina en made	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 4,955,559															
119		12.4 Suministro, transporte e instalacion de Mueble inferior Cocina en made	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 4,762,171															
120		12.5 Suministro, transporte e instalacion de Mueble inferior Cocina en made	8 días	mar 9/06/26	vie 19/06/26	55	\$ 6,164,232															
121		<b>13 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS - R.C.I</b>	<b>90 días</b>	<b>mar 6/01/26</b>	<b>mar 12/05/26</b>		<b>\$ 1,480,841,489</b>															
122		<b>13.1 RED DE ABASTOS</b>	90 días	mar 6/01/26	mar 12/05/26	22	\$ 298,592,717															
123		<b>13.2 RED DE DESAGÜES</b>	90 días	mar 6/01/26	mar 12/05/26	22	\$ 724,075,330															
124		<b>13.3 REDES CONTRA INCENCIOS - RCI</b>	1 día	mar 10/03/26	mié 11/03/26	36	\$ 458,173,442															
125		<b>14 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>117 días</b>	<b>vie 26/12/25</b>	<b>mar 9/06/26</b>		<b>\$ 453,173,183</b>															
126		<b>14.1 GABINETES</b>	25 días	mar 5/05/26	mar 9/06/26	70	\$ 61,113,066															
127		<b>14.2 ILUMINACION</b>	35 días	mar 24/03/26	mar 12/05/26	128FC-20 días	\$ 54,268,976															
128		<b>14.3 SALIDAS DE ILUMINACION</b>	30 días	mar 10/03/26	mar 21/04/26	36	\$ 38,213,735															
129		<b>14.4 ACOMETIDAS</b>	90 días	vie 16/01/26	vie 22/05/26	19FC+15 días	\$ 43,548,522															
130		<b>14.5 CANALIZACIONES</b>	45 días	mar 10/03/26	mar 12/05/26	36	\$ 14,942,452															
131		<b>14.6 SALIDAS DE TOMACORRIENTES, SUICHES</b>	45 días	mar 10/03/26	mar 12/05/26	36	\$ 115,650,705															
132		<b>14.7 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</b>	90 días	vie 26/12/25	vie 1/05/26	19	\$ 26,414,983															
133		<b>14.8 COMUNICACIONES</b>	45 días	mar 10/03/26	mar 12/05/26	36	\$ 81,554,078															
134		<b>14.9 CERTIFICADOS</b>	10 días	mar 12/05/26	mar 26/05/26	127	\$ 17,466,666															
135		<b>15 EQUIPOS ESPECIALES</b>	<b>137.5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 10/06/26</b>		<b>\$ 782,534,077</b>															
136		<b>15.1 ESTANTERIAS</b>	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25		\$ 0															
137		15.2 Suministro, transporte e instalacion de Estanteria Pesada Metalica par	1 día	mar 9/06/26	mié 10/06/26	55	\$ 782,534,077															
138		<b>16 ASEO</b>	<b>152.5 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 1/07/26</b>		<b>\$ 18,711,392</b>															
139		<b>16.1 RESANES Y ASEO</b>	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25		\$ 0															
140		16.2 Aseo final de obra	8 días	mar 16/06/26	vie 26/06/26	60FC-5 días	\$ 18,635,920															
141		16.3 Cargue, retiro y botada de escombros en botadero oficial (dentro del ar	3 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26	140	\$ 75,472															

Proyecto: CEDI ESE HOSPITAL S  
Fecha: sáb 25/10/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			